

ÁLTALÁNOS ÜTEMEZÉS

Tevékenység megnevezése	Tevékenység becsült időigénye
I. Előkészítés	
1. Acélszerkezet gyártása	10 hónap
2. Állványozás	4 hónap
3. Ideiglenes vágányépítés (dél, észak)	1-1 hónap
II. Szerkezetépítési munkák	
1. Mederhíd felújítása	
a. Mederhíd felújítása - északi oldal	
1. Bontási munkák, vb. pályalemez, hídtartozékok bontása	2 hónap
2. Főtartók felső övének ellenőrzés, javítása	2 hónap
3. Merevítő rácsozás beépítése	1 hónap
4. Közmű, kábelkiváltások	2 hónap
5. Ortotrop pályalemez, járdakonzol megépítése	3 hónap
6. Kezelőjárda, közműtálcák cseréje	2 hónap
b. Mederhíd felújítása - déli oldal	
1. Bontási munkák, ideiglenes vágány, vb. pályalemez, hídtartozékok bontása	2,5 hónap
2. Főtartók felső övének ellenőrzés, javítása	2 hónap
3. Merevítő rácsozás beépítése	1 hónap
4. Közmű, kábelkiváltások	2 hónap
5. Ortotrop pályalemez, járdakonzol megépítése	3 hónap
6. Kezelőjárda, közműtálcák cseréje	2 hónap
c. Középpillér átépítése	3 hónap
d. Pesti és budai oldali hídfőben lévő munkák	
1. Parti pillérek kiszélesítése északi irányban	2-2 hónap
2. Aluljárók átépítése (hídfő szélesítés)	2-2 hónap
3. Várház fogadószint építése	2 hónap
4. Támfal + lépcső áthelyezése	1-1 hónap
5. Szélesítés (8 db EHGT/M+5 db IGT-90)	1-1 hónap
6. EHGT gerendás szerkezet emelése	1 hónap
7. Homlokzat kiképzés	1,5-1,5 hónap
e. Híd hosszvarrata elkészítése, keresztartók és merevítő bordák összeépítése	2 hét
f. Befejező munkák	
1. Szigetelés + védelem	1,5 hónap
2. Járda felületkialakítás	1 hónap
3. Öntöttvas korlátok gyártása, elhelyezése, korrózióvédelme	6 hónap
2. Szárnyhíd felújítása	
a. Előzetes bontás a középpillér átépítéséhez	1 hónap
b. Keleti - nyugati oldal	
1. Meglévő szerkezetek bontása	2-2 hét
2. Főtartók ellenőrzése, javítások	1-1 hónap
3. Ortotrop pályalemez megépítése járdával	2-2 hónap
4. Korlát, járdaburkolat	1-1 hónap
c. Szigetelés, korrózióvédelem	1,5 hónap
III. Építészet	
1. Kőrestaurálási munkák	
a. Vizsgálat, szakvélemény, minta készítése	9 hónap
b. Gyártás	7,5 hónap
c. Elhelyezés	4 hónap
2. Pillérek fölötti díszoszlop architektúrája	
a. Gipszmodell elkészítése, zsúri	9 hónap
b. Öntőforma elkészítése	3 hónap
c. Gyártás	4 hónap
d. Elhelyezés	2 hónap
3. Előre legyártható elemek elkészítése	
a. Korlátok, kőmellvéd, holokzati elemek elkészítése	12 hónap
4. Egyéb építészeti munkák	
a. Várház, térrendezés, burkolatok	9 hónap
5. Mederpillérek díszítése	6 hónap
IV. Közműépítés	16 hónap
V. Véglleges vágányépítés	1 hónap
VI. Útépítés	8 hónap
VII. Korrózióvédelem	13 hónap
VIII. Forgalmahelyezés	2 hét

Megj.: bizonyos munkálatok párhuzamosan kivitelezhetőek