

1. Munkakörülmények

A jelenlegi állapot szerint a folyamatos munkavégzés biztosított.

2. Építési munkák, a kivitelezés jelenlegi állása

2.1. Közművek, közműkiváltások

A hídon, a szárnyhídon valamint a budai és a pesti oldalon – a parti pillérek és a hídfők térségében – a közművek kiváltása és áthelyezése, a kábelek emelése a korrózióvédelmi és hídépítési munkákkal párhuzamosan folyamatosan készül.

2.2. Az építési munkák előrehaladása

Pesti oldal:

Pesti parti pillér déli oldal: A déli oldali szélesítés szerkezetépítési munkálatai elkészültek. Pesti hídfő, déli oldal: Elkészültek a déli oldali szélesítés szerkezetépítési munkálatai. (Támfalak építése, aluljáró szélesítése)

Pesti parti nyílás: Befejeződött az új vb. pályalemez szigetelése, a szigetelésvédő öntött aszfalt is elkészült.

Budai oldal:

Budai parti pillér, déli oldal: Elkészültek a déli oldali szerkezetépítési munkálatai.

Budai hídfő, déli oldal: Elkészültek a déli oldal szerkezetépítési munkálatai.

Budai parti nyílás: Az új vb. pálya lemez betonozása elkészült, a szigetelés és az öntött aszfalt is elkészült.

A déli oldalon folynak a hídszerkezet alatt a merevítő rácsozat beépítési munkálatai az I.-II. és az V.-VI. nyílásban. Jelenleg az I.-IV-V.-VI. nyílásokban folyik az acél pályatáblák elhelyezése.

Az északi oldalon a III.-IV.-V. nyílásokban folyik a kezelőjárdák, kábeltálcák építése.

Az acélszerkezet felújítása ütemezetten halad, folyamatban van a szárnyhíd hídfő kőburkolat építése, valamint a hírközlő kábelek felfüggesztése.

A közelmúltban történt tűzesettel kapcsolatban a Vállalkozó tájékoztatása szerint egy 8x2,5 m-es állvány szakasz sérült, a javítással kapcsolatos teendőkről a tervező intézkedett. Az okok feltárása folyamatban van.

A két hídfél összekapcsolása

Az esős időjárás hátráltatja a korrózióvédelmi munkák befejezését, tekintettel arra, hogy ehhez a munkafolyamathoz száraz időre van szükség. A munkálatok elhúzódása egyelőre nem veszélyezteti a híd decemberi, ideiglenes forgalomba helyezését. A két hídfél összekapcsolásának időpontja a jelenlegi ütemezés szerint 2010. október végére – november elejére tehető.

2.3. Korrózióvédelem

Az I-II. és V-VI. nyílásban folyamatban vannak a korrózióvédelmi munkálatok.

3. Tervezések, tervellátottság

A restaurálási és kutatási tervek, minták készítése, zsűrizése folyamatban van. A korlát mintadarabok öntésének előkészítése megkezdődött.