

1. Munkakörülmények

A jelenlegi állapot szerint a folyamatos munkavégzés biztosított.

2. Építési munkák, a kivitelezés jelenlegi állása

2.1. Közművek, közműkiváltások

A hídon, valamint a budai és pesti oldalon – a parti pillérek és a hídfők térségében – a közművek kiváltása és áthelyezése a hídepítési munkákkal párhuzamosan folyamatosan készül.

2.2. Pesti oldal

A szerkezetépítési közül a pesti part északi oldalán április hónapban folytatták a szélesítés vasbeton munkálatait. A falak és a földékek elkészültek.

A pesti part déli oldalán a CFA cölöpök visszavésése folyamatban van.

A hídfő északi oldalán elkészült a vasbeton támfal és befejeződtek a szigetelési munkák.

A parti nyílás esetében a monolit vasbeton pályalemez elkészült. A szigetelési munkák májusban kezdődnek.

2.3. Budai oldal

A budai parti északi oldalon a parti pillér szélesítésének vasbeton szerkezeti munkái folynak (vasbeton falak, földékek vasszerelése, zsaluzása, betonozása).

A budai parti déli oldalon a cölöpösszefogó gerenda I. ütemének betonozása megtörtént.

A hídfő északi oldalán folyamatban van a vasbeton szerkezet és az aluljáró földem szélesítése.

A budai parti nyílásban elkészült a pályalemez betonozása és készül a meglévő HÉV aluljáró fölötti vasbeton szerkezet.

2.4. Meder híd

A "G" jelű pályatáblák és a pillérek melletti záróelemek elhelyezése minden nyílásban elkészült. Néhány járdakonzol („I” jelű elem) kivitelezése még folyamatban van.

A sarufészkek kialakítása elkészült, a saruzsámoly gyártása folyamatban van.

A szárnyhídi csatlakozásnál a vasbeton lemez betonozása elkészült.

Az északi oldali szigetelési munkálatok megkezdődtek. A védő bevonatok kivitelezése a minősítések elvégzése után kezdődhet meg.

A villamos sínvályú északi oldali lemeze elhelyezésre került.

Megkezdődött a déli oldali rácsozat beépítésének előkészítése.

3. Tervezések, tervellátottság

A korlátok terveinek NKH általi engedélyeztetése folyamatban van. A hatósági állásfoglalás megszerzéséig a Lebonyolító a terveket nem tudja jóváhagyásával ellátni.

Az I. és II. tervezési ütemhez kapcsolódó kiegészítő dokumentációkat a tervező folyamatosan szállítja.