

MH-2009 Konzorcium
"A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése"
fejlesztési igazolás - 3.

TÁMOGATOTT TÉTELEK

Bizonylatszám:	MH-TIG 005
Akt. Szerz. kapcsolódó sorszám:	
Készült:	2010. május 6.
Megrendelő neve, címe:	Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya (109), 1052 Bp. Városház u. 9-11.
Megrendelő képviselője:	Temesi Anikó
Vállalkozó neve, címe:	MH 2009 KONZORCIUM, 1239 Bp. Haraszti út 44.
Vállalkozó képviselője:	Horváth Zoltán
Lebonyolító neve, címe:	Dr. Rádai Mérnökiroda Kft./ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.
Lebonyolító képviselője:	Hunor György, Kelemen József, Beke Imre, Krivi Béla, Kanda Imre
Szerződés tárgya:	"A budapesti Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése"
Teljesítés időpontja	2010. április 10.

Elvégzett teljesítés részletezése, értéke (nettó):

Munka megnevezése	Összes ár (Ft)	Munkanem értéke a szerződés összeg %-ban	Az előrehaladás értéke (Ft)	Az előrehaladás mértéke (%)	Eddig kifizetett összeg (Ft)	3. részszámla értéke (Ft)
ÁLTALÁNOS TÉTELEK	1 225 880 000	5,87%	725 528 000	59,18%	695 528 000	30 000 000
MEDERHÍD						
MEDERHÍD FELSZERKEZETE	7 485 481 797	35,75%	3 208 886 845	42,98%	2 656 097 707	542 789 138
MEDER- és PARTI PILLÉREK	1 442 904 000	6,91%	271 457 212	18,81%	80 753 886	180 703 316
SZÁRNYHÍD	577 236 785	2,76%	28 287 000	4,90%	28 287 000	0
BUDAI OLDALI MŰTÁRGYAK ÁTÉPÍTÉSE	876 816 835	3,24%	212 169 576	31,35%	37 094 049	175 075 527
PESTI OLDALI MŰTÁRGYAK ÁTÉPÍTÉSE	433 533 800	2,08%	169 885 341	39,14%	31 535 487	138 148 874
ÉPÍTÉSZET	2 893 991 788	12,90%	40 982 190	1,52%	40 982 190	0
RESTAURÁTORI MUNKÁK	188 318 702	0,81%	0	0,00%	0	0
ÚTÉPÍTÉS	131 071 289	0,63%	8 210 668	6,26%	8 210 668	0
FORGALOMTECHNIKA	857 984 106	4,11%	376 443 081	43,88%	376 443 081	0
VÁGÁNYÉPÍTÉS	719 148 970	3,44%	22 834 044	3,18%	11 427 022	11 427 022
VÁGÁNYÉPÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK	828 238 312	3,08%	0	0,00%	0	0
AKADÁLYMENTESÍTÉS, VÉDELEMBE HELYEZÉS	232 764 887	1,11%	40 249 246	17,29%	38 044 980	2 204 288
ELEKTROMOS HÁLÓZATOK	682 214 813	3,27%	38 291 174	5,32%	36 291 174	0
ORGANIZÁCIÓ	1 404 548 008	6,73%	772 501 953	55,00%	702 274 503	78 227 480
KOCSSZEZETŐ ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓ ÉS VÁLTÓFŰTÉS	187 597 276	0,90%	0	0,00%	0	0
FEDEZŐ JELZŐ	188 971 476	0,90%	0	0,00%	0	0
HÍDI REKONSTRUKCIÓS MUNKÁK ÖSSZESEN (TÁMOGATOTT TÉTEL):	19 892 876 921	94,30%	5 913 506 327	30,03%	4 762 949 734	1 160 556 593
Szerződés összege: 20 882 550 000,- Ft						

TELJESÍTÉS IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2010. május 6-án az MH-2009 Konzorcium irodájában, 1021 Budapest, Tölgyfa u. 28.

Jelen vannak: Megrendelő részéről Temesi Attila
 Lebonyolító részéről Hunor György
 Vállalkozó részéről Horváth Zoltán

Tárgy: Vállalkozó MH-2009 Konzorcium 3. sz. Teljesítés igazolása

A Vállalkozási Szerződés 4.2 bekezdése alapján a Vállalkozó negyedévenként jogosult rész-számla benyújtására. A 4.3 bekezdés értelmében a teljesítés igazolása úgy történik, hogy Felek teljesítés igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Vállalkozó műszaki teljesítését és a hozzá tartozó pénzügyi teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi ütemet és a Szerződéstől való eltérést. Jelen egyeztetés tárgya a 3.sz. rész-számlában elszámolható teljesítés igazolása a 2010.04.10 – i állapotnak megfelelően.

Szerződés összege (Ft)	Munkanem értéke a teljes összeg %-ban	Az előrehaladás értéke a szerződés pénzügyi ütemterve szerint (Ft)	Az előrehaladás mértéke a szerződés pénzügyi ütemterve szerint (%)	Kifizetett összegek a szerződés pénzügyi ütemterve szerint (Ft)	3. részszámla értéke a szerződés pénzügyi ütemterve szerint (Ft)
		Teljesítés időpontja: 2010.04.10.			
20 882 550 000	100,00%	9 397 147 500	45,00%	6 284 765 000	3 132 382 500

Szerződés összege (Ft)	Munkanem értéke a teljes összeg %-ban	Az előrehaladás értéke a Teljesítés igazolás - Műszaki felmérés - 3. szerint (Ft)	Az előrehaladás mértéke (%)	Eddig kifizetett összegek (Ft)	3. részszámla értéke (Ft)
		Teljesítés időpontja: 2010.04.10			
20 882 550 000	100,00%	6 393 804 977	30,62%	5 233 248 384	1 160 556 593

Eltérés		-3 003 342 523	-14,38%	0	-1 971 825 907
----------------	--	----------------	---------	---	----------------

Jelenlévők megállapítják, hogy a fenti fordulónapra a Vállalkozó a mellékelt kimutatásban szereplő műszaki teljesítést érte el, amely alapján jogosult 1 160 556 593 Ft összegű 3.sz. rész-számla benyújtására.

Kmf.

.....
Vállalkozó

.....
Lebonyolító

.....
Megrendelő

Melléklet: Teljesítés igazolás, Műszaki teljesítés – 3.

Lebonyolító és Vállalkozó az elkészült munkákat a helyszínen felmérték és megállapították, hogy azok rész-telejesítése a teljesítési igazolásban foglaltak szerint megtörtént.

Vállalkozó konzorcium (vezetője a Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.) a teljesítési igazolásának megfelelően jogosult **1 160 556 593 Ft**, azaz egymilliárd-egyszázhatvanmillió-ötszázötvenhatezer-ötszázkilencvenhárom Forint) összegű számla benyújtására.

Lebonyolító nyilatkozik, hogy a teljesítési igazolás **TÁMOGATOTT** tételeket tartalmaz.

Az ÁFA megfizetésére a 2008. május 1. napján hatályba lépő 2008. évi VII. törvény 8.§-ával módosított 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§-a (1) bekezdésének b) pontjában leírtak szerint Megrendelő által történik a fordított adózás szabályai szerint. Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról köteles gondoskodni, amelyben áthárított adó, illetőleg a 2007. évi CXXVII. törvény 83.§-ban meghatározott százaléktértek nem szerepel. Vállalkozó az általa kibocsátott számlán köteles feltüntetni, hogy „a vevő (Megrendelő) az adó fizetésére kötelezett!”, valamint a Megrendelő adószámát.

KÖZGÉP Zrt.
1239 Budapest, Hercezi út 44.
31.

.....
Vállalkozó MH-2009 Konzorcium

Ellenjegyzi Lebonyolító:

Ellenőr: BFFH:

.....
Lebonyolító Dr. Kocai/ECO-TEC

.....
Megrendelő: BFFH



Dr. RÁDAI MÉRNÖKI IRODA

Budapesti Főmérnökség

CIB 1070031-04321002-51100005

Adószám: 11405588-2-08