

MH-2009 Konzorcium**MH2009**
Konzorcium

Projektiroda címe: 1027, Budapest, Tölgyfa u. 28.
 Telefon: +36 1/336-3000
 Levelezési cím: KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
 1239 Budapest, Haraszti út 44.
 Telefon: +36 1/885-5430
 Fax: +36 1/289-0495

*10/ST-117/2010*Kelt: 2010.05.06.
Ikt. szám: 85/2010

Tárgy: Margit híd felújítás

1. sz. Vállalkozói Követelés – Költségtérítési igény benyújtása

Dr. Rádai/ECO-TEC Konzorcium
 Margit híd lebonyolítás
 Cím: 1053 Budapest, Balassi Bálint u. 19. 4/2.
 Zsigmondi András úr részére

Tisztelt Zsigmondi András Úr!

Konzorciumunk 2009. november 19.-én nyújtotta be vállalkozói követelését a jóváhagyott tervek átadásának késedelme miatt. A követelés a szerződéses határidők és mérföldkövek módosítására irányult. A követelés 5.2 bekezdésében jeleztük, hogy a határidő-hosszabbítással összefüggésben felmerült többletköltségek megtérítésére igényt tartunk. A követelés időhosszabbításra vonatkozó részét 10/2010 sz. 2010. január 13.-án kelt levelünkben módosítottuk. Jelen levelünkben az 1. sz. Vállalkozói Követeléssel kapcsolatos pénzügyi elszámolást nyújtjuk be, a módosított befejezési határidőkkel összhangban. (A könnyebb kezelhetőség érdekében a bekezdések számozásánál a Vállalkozói Követelést vesszük alapul.)

5.2 TÖBBLETKÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE**5.2.1 Időhosszabbítással összefüggő általános költségek**

A mellékelt költségszámítás tartalmazza a Vállalkozó projekt-irányítással összefüggő általános költségeit a szerződéses időszakra, illetve a meghosszabbított időszakra vonatkozóan (1. sz. melléklet). A táblázat az ajánlathoz készített költségtervet tartalmazza havi bontásban.

A hosszabbítással összefüggésben felmerült többlet- általános költségek összege **464.672.399,- Ft**

5.2.2 A MUNKÁK AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL EREDŐ TÖBBLETKÖLTSÉGEK**5.2.2.1 Acélszerkezet gyártás kapacitás-kiesés**

A Vállalkozó az acélszerkezet gyártására az eredeti ütemtervnek megfelelően kötötte le a kapacitásokat. A jóváhagyott tervek hiánya miatt a gyártás nem indulhatott meg a tervezett időben, így jelentős állásidő-költségek merültek fel. A Vállalkozó és alvállalkozói a kárenyhítés



1000013920600

érdekében számos intézkedést tettek, amelynek eredményeként a névleges teljes állásidő költség egy része elhárítható volt, azonban teljes kárelhárításra nem volt lehetőség.

A mellékelt táblázat az acélszerkezet gyártás kapacitás-kiesésből adódó költségeit tartalmazza (2. sz. melléklet), ennek összege **154.927.636,- Ft**

5.2.2.2 Állvány rendelkezésre tartása

A helyszíni munkákhoz a Vállalkozó az eredeti ütemtervnek megfelelően kötötte le a szükséges állványzatokat. A munkakezdés késedelme miatt helyszínen tartási idők arányosan meghosszabbodnak, többletköltségeket okozva ezzel a Vállalkozónak.

A mellékelt táblázat az állvány rendelkezésre tartásából adódó költségeket tartalmazza (3. sz. melléklet), ennek összege **31.937.500,- Ft**

5.2.2.3 Talajfúrógép állásidő költségei

Az alapozási munkákhoz a Vállalkozó az eredeti ütemtervnek megfelelően lekötötte a talajfúró berendezést. A munkakezdés késedelme miatt a helyszínen tartási idők arányosan meghosszabbodnak, többletköltségeket okozva ezzel a Vállalkozónak.

A mellékelt táblázat az talajfúrógép költségeit tartalmazza (4. sz. melléklet), amelynek összege **20.757.238,- Ft**

5.2.3 ÁRVÁLTOZÁSOK A HOSSZABBÍTÁS IDŐSZAKÁRA

A Szerződés értelmében a szerződéses időszak alatt bekövetkező árváltozásokat a szerződéses ár tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a Vállalkozó becsüli meg az árváltozások hatását a projekt végéig, és azokat az árába beépíti. A szerződéses ár így egy prognosztizált átlagár, a projekt középjére vonatkoztatva. Tekintettel arra, hogy a szerződéses határidőn túli időszakra ilyen ár-kompenzációt a szerződés nem tartalmaz, indokolt, hogy ezt a Vállalkozó külön számítsa fel.

A KSH gyorsjelentése hivatalos statisztikai adatokat tartalmaz az építőipari árak alakulására. A Vállalkozó a jelenleg rendelkezésre álló adatsorok trendje alapján becsülte meg a majdani árindexeket, amelyekkel a hosszabbítás idejére eső árváltozásokat számította. Ennek becsült értéke **67.793.232,- Ft**, amelynek megfizetésére a Vállalkozó igényt tart (5. sz. melléklet).

Tekintettel arra, hogy a jövőbeli árindexek becsült értékek, az árváltozások miatti többletköltség is csak becslés, előzetes összeg, amely a tény-adatok ismeretében kerülhet majd véglegesítésre.

Összes többletköltség, amelyre a Vállalkozó igényt tart 740.088.005,- Ft (7. sz. melléklet).

Kérjük a T. Megrendelőt és T. Lebonyolítót az számolás felülvizsgálatára és jóváhagyására.

Üdvözléttel:

KÖZGÉP Zrt.
1239 Budapest, Haraszti út 44.

21.

.....
Németh Miklós

Elnök-vezérigazgató

Közgép Zrt.

Melléklet: Költségszámítások (1 – 7 sz. mellékletek)

KSH Gyorsjelentés 2009. III. negyedév

Másolat: Megrendelő, BFFH Temesi Attila, Molnár Alvián úr részére